

## 工事・業務 契約締結内容

|            |  |
|------------|--|
| 契約年月日      | 令和 7 年 5 月 29 日  |
| 件名         | 令和 7 年度 公共下水道緊急修繕（その 1）  |
| 施工・履行場所    | 精華町地内  |
| 工事・業務概要等   | <div> <div>取付管</div> <div>5箇所</div> </div> <div> <div>人孔修繕</div> <div>4箇所</div> </div> <div> <div>舗装復旧</div> <div>15m<sup>2</sup></div> </div> |
| 工事・業務種別    | 土木一式工事   |
| 工期・履行期間    | 令和 7 年 5 月 30 日 から 令和 7 年 10 月 31 日 まで   |
| 契約の相手方     | （株）豊建設 代表取締役 杉山 豊  |
| 契約相手方の住所   | 京都府相楽郡精華町大字祝園小字味噌柿29番地4  |
| 当初契約金額     | ¥2,124,100.- （税込）  |
| 選定理由（随意契約） |  |

### 第 1 回変更契約

|             |  |
|-------------|--|
| 変更後工事・業務概要等 | <div> <div>人孔修繕</div> <div>3箇所</div> </div> <div> <div>舗装復旧</div> <div>24m<sup>2</sup></div> </div> <div> <div>公共汚水桝修繕</div> <div>1箇所</div> </div> |
| 変更後工期・履行期間  | 令和 7 年 5 月 30 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで   |
| 変更後契約金額     | ¥2,124,100.- （税込）  |
| 変更理由        | 仮想設計で数量を計上していたことから、指示した緊急修繕からの内容変更及び地権者等との調整に時間を要したため。   |