

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 6 月 27 日
件名	令和 5 年度 山田荘小学校南校舎便所改修工事
施工・履行場所	精華町桜が丘地内
工事・業務概要等	<p>精華町学校施設長寿命化計画に基づき、山田荘小学校南校舎の便器等の洋式化を進めるものです。</p> <p>建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・壁撤去に伴う耐震補強 ・天井、壁、床の改修及び間仕切り改修等 ・鋼製建具及びトイレブース等の改修 ・床開口部閉鎖及び新設等 <p>電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電灯分電盤の新設 ・照明器具のLED化 ・人感センサー等による照明及び換気設備制御等 <p>機械設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便器、洗面器の撤去・新設 ・給排水管の改修等 ・換気設備の更新等
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 5 年 12 月 8 日 まで
契約の相手方	(株) 浦田建装 代表取締役 浦田 篤人
契約相手方の住所	京都府京都市下京区西七条東石ヶ坪町3
当初契約金額	¥55,831,600.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 6 月 28 日 から 令和 6 年 1 月 12 日 まで
変更後契約金額	¥55,831,600.- (税込)
変更理由	電気設備配管の断線による復旧工事を行う際、学校運営に支障を及ぼすため、本工事を一時休工にする必要があり、当初工程に遅れが生じたため。

第 2 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	

第 3 回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	