

## 工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 10 月 2 日																
件名	令和 7 年度 植田 2 2 号線道路改良工事																
施工・履行場所	精華町大字植田地内																
工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小型擁壁工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">小型擁壁</td> <td style="text-align: right;">17m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土留壁</td> <td style="text-align: right;">6m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">排水構造物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">円形側溝</td> <td style="text-align: right;">15m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">集水桝</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">舗装工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">アスファルト舗装</td> <td style="text-align: right;">92㎡</td> </tr> </table>	小型擁壁工		小型擁壁	17m	土留壁	6m	排水構造物工		円形側溝	15m	集水桝	1基	舗装工		アスファルト舗装	92㎡
小型擁壁工																	
小型擁壁	17m																
土留壁	6m																
排水構造物工																	
円形側溝	15m																
集水桝	1基																
舗装工																	
アスファルト舗装	92㎡																
工事・業務種別	土木一式工事																
工期・履行期間	令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで																
契約の相手方	ヨシカワ建設 代表者 吉川 宗																
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字菱田小字奥久保田24番地																
当初契約金額	¥4,048,000.- (税込)																
選定理由 (随意契約)																	

### 第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小型擁壁工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">小型擁壁</td> <td style="text-align: right;">17m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">土留壁</td> <td style="text-align: right;">6m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">排水構造物工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">円形側溝</td> <td style="text-align: right;">15m</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">集水桝</td> <td style="text-align: right;">1基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">舗装工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">アスファルト舗装</td> <td style="text-align: right;">92㎡</td> </tr> </table>	小型擁壁工		小型擁壁	17m	土留壁	6m	排水構造物工		円形側溝	15m	集水桝	1基	舗装工		アスファルト舗装	92㎡
小型擁壁工																	
小型擁壁	17m																
土留壁	6m																
排水構造物工																	
円形側溝	15m																
集水桝	1基																
舗装工																	
アスファルト舗装	92㎡																
変更後工期・履行期間	令和 7 年 10 月 3 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで																
変更後契約金額	¥4,048,000.- (税込)																
変更理由	交通管理者及び地元との調整等に不測の日数を要したため。																

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	小型擁壁工 小型擁壁 17m 土留壁 6m 排水構造物工 円形側溝 15m 集水桝 1基 舗装工 アスファルト舗装 92m <sup>2</sup> 昇降路設置工 昇降路設置 N=2箇所
変更後工期・履行期間	令和7年10月3日から令和8年2月27日まで
変更後契約金額	¥5,121,600.- (税込)
変更理由	機能確保を図る上で必要な工種を追加したため。