

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 6 年 11 月 5 日
件名	令和 6 年度 流域関連公共下水道事業 精華11号汚水幹線築造（その10）工事
施工・履行場所	精華町大字下狛地内
工事・業務概要等	<p>【下水道工事】</p> <p>本管推進工（鋼管 φ 500mm） L=90.60m</p> <p>立坑築造工（φ 2000mm） N=1箇所</p> <p>立坑築造工（φ 1800mm） N=1箇所</p> <p>組立人孔工（2号） N=3箇所</p> <p>薬液注入工 一式</p> <p>付帯工 一式</p>
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 14 日 まで
契約の相手方	杉山建設（株）代表取締役 杉山 勇二
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地7
当初契約金額	¥93,464,800.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>【下水道工事】</p> <p>本管推進工（鋼管 φ 500mm） L=90.60m</p> <p>立坑築造工（φ 2000mm） N=1箇所</p> <p>立坑築造工（φ 1800mm） N=1箇所</p> <p>組立人孔工（2号） N=3箇所</p> <p>薬液注入工 一式</p> <p>付帯工 一式</p>
変更後工期・履行期間	令和 6 年 11 月 6 日 から 令和 7 年 6 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥93,464,800.-（税込）
変更理由	年度内完成が見込めないため。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	<p>【下水道工事】</p> 本管推進工（鋼管φ500mm） L=90.60m 立坑築造工（φ2000mm） N=1箇所 立坑築造工（φ1800mm） N=1箇所 組立人孔工（2号） N=3箇所 薬液注入工 一式 付帯工 一式
変更後工期・履行期間	令和6年11月6日から令和7年9月30日まで
変更後契約金額	¥93,464,800.-（税込）
変更理由	推進工事中、事前のボーリング調査では出てこなかった地層が確認できた事により、日進量の見直しを行った結果、日進量が落ち込み作業日数が増えたことで、工期内での完成が見込めないため。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	