

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 5 年 12 月 6 日
件名	令和 5 年度 狛田駅前広場上屋設置工事
施工・履行場所	精華町狛田地内
工事・業務概要等	(建築工事) 上屋設置 (H=3.0m、W=1.96m、2.56m) L=58.1m 上屋基礎 (B=1.4m、W=0.8m、H=0.5m) N=27基 床舗装復旧 (透水性コンクリート平板) A=171.4㎡ 視覚障がい者誘導ブロック復旧 A=15.7㎡ (電気設備工事) 上屋照明配線 L=59.7m 露出丸形ボックス N=16個 (共通仮設費積上げ) 仮囲い (ガードフェンス H=1.8m、L=109m、カラーコーンN=11個他)
工事・業務種別	建築一式工事
工期・履行期間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	浅野建設工業 (株) 代表取締役 浅野 智徳
契約相手方の住所	京都府宇治市折居台一丁目4番地の9
当初契約金額	¥25,157,000.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第1回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 5 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥25,157,000.- (税込)
変更理由	上屋(通路シェルター)の設置において、ユニットの納期に遅れが生じたことから工期変更を行ったため。

第2回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 5 年 12 月 6 日 から 令和 6 年 5 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥27,391,100.- (税込)
変更理由	施工中の歩行者動線の安全確保のため、アスファルト舗装工事を追加したため。

第3回変更契約

変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	