

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 4 日
件名	令和 7 年度 菱田古池浚渫及び堤体補強工事
施工・履行場所	精華町大字菱田地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ■ 浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (mt-2混合) V = 1,680m³ ・ ため池堆積土砂積込 運搬 V = 1,680m³ ・ 池底整地工 A=1.1h a ■ 堤体補強工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (改良材混合) V = 1,680m³ ・ 路体 (堤体) 盛土 V = 1,680m³ ・ 法面整形 V = 510m³ ■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草工 (除伐) A = 1,860m² ・ 支障木伐採 N = 47本
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 5 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 岩井組 代表取締役 岩井 千鶴子
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9
当初契約金額	¥27,120,500.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ■ 浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (mt-2混合) V = 1,680m³ ・ ため池堆積土砂積込 運搬 V = 1,680m³ ・ 池底整地工 A=1.1h a ■ 堤体補強工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (改良材混合) V = 1,680m³ ・ 路体 (堤体) 盛土 V = 1,680m³ ・ 法面整形 V = 510m³ ■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草工 (除伐) A = 1,860m² ・ 支障木伐採 N = 47本
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 5 日 から 令和 8 年 5 月 29 日 まで
変更後契約金額	¥27,120,500.- (税込)
変更理由	当初見込みより堆積土の土質状況が軟弱で、土量が多かったことにより、堆積土の鋤取り及び場内の運搬に期間を要したため。

第2回変更契約

<p>変更後工事・業務概要等</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (mt-2混合) $V = 1,800\text{m}^3$ ・ ため池堆積土砂積込 運搬 $V = 1,800\text{m}^3$ ・ 池底整地工 $A = 0.5\text{ha}$ ■ 堤体補強工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工 (改良材混合) $V = 1,800\text{m}^3$ ・ 路体 (堤体) 盛土 $V = 1,800\text{m}^3$ ・ 法面整形 $V = 510\text{m}^3$ ■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草工 (除伐) $A = 1,860\text{m}^2$ ・ 支障木伐採 $N = 47\text{本}$
<p>変更後工期・履行期間</p>	<p>令和7年12月5日 から 令和8年5月29日 まで</p>
<p>変更後契約金額</p>	<p>¥35,250,600.- (税込)</p>
<p>変更理由</p>	<p>当初見込みより堆積土砂の土質が悪く、工法の変更が必要となったことによる変更及び実績数量に伴う変更のため。</p>