

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 12 月 8 日
件名	令和 7 年度 植田积迦ノ池浚渫業務委託
施工・履行場所	精華町大字植田地内
工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ■ 积迦ノ池浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 堆積土砂鋤取り V = 3,300m³ ・ 堆積土砂積込 V = 2,970m³ ・ 堆積土小運搬（場内） V = 2,970m³ ・ 土砂積込 V = 2,970m³ ・ 土砂運搬（場外） V = 2,970m³ ■ 北ノ川池埋立 <ul style="list-style-type: none"> ・ 池底切盛（掘削）（20 t 湿地ブル） V = 2,970m³ ■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 积迦ノ池進入路設置工（RC-40） V = 240m³ ・ 北ノ川池進入路設置工（山土（CBR6以上）） V = 190m³ （表層RC-40） A = 186m² t = 0.1
工事・業務種別	しゅんせつ工事
工期・履行期間	令和 7 年 12 月 9 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	辻井建設 代表者 辻井 豊
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃36番地1
当初契約金額	¥23,043,900.-（税込）
選定理由（随意契約）	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	<ul style="list-style-type: none"> ■ 积迦ノ池浚渫業務 <ul style="list-style-type: none"> ・ 堆積土砂鋤取り V = 2,770m³ ・ 堆積土砂積込 V = 2,770m³ ・ 堆積土小運搬（場内） V = 2,770m³ ・ 土砂積込 V = 2,770m³ ・ 土砂運搬（場外） V = 2,770m³ ・ 地盤改良工 V = 2,770m³ ■ 北ノ川池埋立 <ul style="list-style-type: none"> ・ 池底切盛（掘削）（20 t 湿地ブル） V = 2,770m³ ■ 付帯工 <ul style="list-style-type: none"> ・ 积迦ノ池進入路設置工（RC-40） V = 240m³ ・ 北ノ川池進入路設置工（山土（CBR6以上）） V = 190m³ （表層RC-40） A = 186m² t = 0.1
変更後工期・履行期間	令和 7 年 12 月 9 日 から 令和 8 年 3 月 31 日 まで
変更後契約金額	¥36,271,400.-（税込）
変更理由	当初見込みより堆積土砂の土質が悪く、運搬及び埋立に地盤改良が必要となったことによる変更及び実績数量に伴う変更のため。