

工事・業務 契約締結内容

契約年月日	令和 7 年 1 月 21 日
件名	令和 6 年度 祝園排水対策工事
施工・履行場所	精華町大字祝園地内
工事・業務概要等	河川工事 側溝工 用水ポンプピット設置 N=1個 側溝工 ボックスカルバート設置 N=1個 側溝工 自由勾配側溝設置 L=28m 舗装工 アスファルト舗装 V=132m ² 用地調査業務 家屋調査 1業務 揚排水ポンプ設備 排水ポンプ据付工 1式
工事・業務種別	土木一式工事
工期・履行期間	令和 7 年 1 月 22 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
契約の相手方	(株) 森忠建設造園 代表取締役 森本 真一郎
契約相手方の住所	京都府相楽郡精華町大字南稻八妻小字蔭山33番地
当初契約金額	¥15,426,400.- (税込)
選定理由 (随意契約)	

第 1 回変更契約

変更後工事・業務概要等	河川工事 側溝工 用水ポンプピット設置 N=1個 側溝工 ボックスカルバート設置 N=1個 側溝工 自由勾配側溝設置 L=28m 舗装工 アスファルト舗装 V=132m ² 用地調査業務 家屋調査 1業務 揚排水ポンプ設備 排水ポンプ据付工 1式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 1 月 22 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥15,426,400.- (税込)
変更理由	施工に伴う地元調整に時間を要したことによる工期変更。

第2回変更契約

変更後工事・業務概要等	河川工事 側溝工 用水ポンプピット設置（材料） N=1個 側溝工 ボックスカルバート設置（材料） N=1個 側溝工 自由勾配側溝設置（基礎板） L=28m 舗装工 アスファルト舗装 V=175m ² 用地調査業務 家屋調査 1業務 揚排水ポンプ設備 排水ポンプ据付工（材料） 1式
変更後工期・履行期間	令和 7 年 1 月 22 日 から 令和 7 年 5 月 30 日 まで
変更後契約金額	¥20,441,300.-（税込）
変更理由	現場条件に応じた施工方法変更、影響埋設物の移設、出来高による数量変更のため。

第3回変更契約

変更後工事・業務概要等	
変更後工期・履行期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
変更後契約金額	
変更理由	