資料６

けいはんな学研都市（京都府域）地域公共交通計画　工程（案）

R6.9.24時点

令和6（2024）年度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	精華町		・規約の整理 ・仕様書の整理		●コンサル公募	●プロポーザル	月１回程度の打ち合わせ									
事務局	検討会 （京都府・３市町）		●準備会（第1回検討会、2/19） ・規約、委員構成 ・第1回法定協（書面）の内容 ・プロポ実施日程、仕様書の検討 ・アンケート検討			●プロポーザル				●第２回検討会（9/6） ・現況調査 ・アンケート結果（住民、事業所） ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール		●第３回検討会 ・計画の基本的な方針 ・目標（将来像）、施策体系 ・地域公共交通計画（骨子） ・パブコメ実施方針			●第４回検討会 ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通計画（最終案）	
協議会の会議		参画の事前相談 （12月～1月）	●参画依頼（3/初） ●法定協議会設立総会（書面、3/25） ・議案（規約の承認、会長の選任） →法定協議会の設立			●第１回会議（5/17） ・規約改正 ・取り組み趣旨 ・計画策定の概要				●第２回会議（9/24） ・現況調査 ・アンケート結果（住民、事業所） ・公共交通の現況と課題 ・今後のスケジュール			●第３回会議（12/13） ・計画の基本的な方針 ・目標（将来像）、施策体系 ・地域公共交通計画（骨子） ・パブコメ実施方針		●第４回会議（2/14） ・パブコメ結果報告 ・地域公共交通計画（最終案）	
基礎調査① アンケート							アンケート検討・実施		アンケート集計・分析							
基礎調査② 関連計画の整理							関連計画の整理・とりまとめ									
基礎調査③ 各種現況調査							現況調査の実施	現況調査の整理・分析								
基礎調査④ 事業所（従業員）調査							アンケート検討・実施		アンケート集計・分析							
基礎調査⑤ その他各種調査							その他各種調査の実施									
									その他各種調査の整理・分析							
地域公共交通計画　作成											計画骨子の作成		計画（中間案）の作成		パブコメの反映 計画（最終案）の作成	
シンポジウム											シンポジウムの内容検討					●シンポジウム開催 （3/15）
													開催準備（チラシ作成、案内の発想など）			
パブコメ														パブリックコメント（約1ヶ月）		